



Kontrollutvalget

Orientering til kontrollutvalget - Planen for utbygging av avdeling 5 og oppstart på midlertidig storbarnsavdeling i Dalsbygda

Orientering av FSK - 007/24 vedtak

1. Os barnehage utvides og planlegges for en avdeling med kapasitet for 28 plasser i kombinasjon med store og små barn.
2. Økonomisk investeringsramme settes til 6.5 mill. inkl. Mv

Anbudsgrunnlaget ble utarbeidet og oversendt Abakus i uke 13, dem har jobbet med utkast for konkurranse og lagt jobben ut i Mercell i uke 16. Beregnet oppstar for prosjektet dersom det er innenfor rammen og vedtatt politisk vil bli uke 30-32. Ferdigstillelse er satt til uke 50 såfremst alle frister overholdes og oppstart er i henhold til oppsatt gjennomføringsplan.

Økonomi i prosjektet per april 24:

- 75.000 eks mva er belastet prosjektet for beskrivelse av prosjektet. Utarbeidet av Sweco etter minikonkurranse.

Midlertidig storbarnsavdeling i Dalsbygda

Det har vært arrangert 2 møter med foreldregruppa og leder for DB barnehage på kommunehuset. Samt en befaring/møte i arealene for å se på fremdriften og eventuelle avklaringer.

- Foreldregruppen har foretatt rydding og utvask av arealene tiltenkt bruk.
- Maling av arealene pågår gjennom dugnad.
- Elektrisk anlegg og belysning er utbedret av NØES AS.
- Montering av nytt kjøkken pågår på dugnad.

Det er utført minikonkurranse på områdesikkring som er satt i bestilling og monteres av eksterne. Minikonkurranse for lekeapparater pågår.

Foreldregruppa som har ansvaret for dugnaden er inneforstått med at arbeidene skal ferdigstilles til oppsatt av nytt barnehageår som er 01.08.2024.

Økonomi i prosjektet per april 24:

- 125.000 eks mva er belastet prosjektet for kjøkken, maling og forbruksmateriell.

Velegg: Notat om fremdrift fra foreldregruppen

Med hilsen
OS KOMMUNE

Kenneth Dåbakk
Prosjekt & Arbeidsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur