

Fra: [Lill Hemmingsen Bøe](#)
Til: [Ragnhild Aashaug](#); [Per Arne Lium](#); [Kjell Næssvold](#); [Eli Krogstad](#); [Ingrid Hoel](#); [May-Lill Eggan](#); [Odd Roger Eggan](#)
[privat](#); [Ola T Lånke](#)
Kopi: [Per Øivind Sundell](#)
Emne: SV: Innkalling til kontrollutvalgets møte den 21.februar
Dato: 13. februar 2024 13:05:16
Vedlegg: [image001.png](#)
[Referat fra møte i plan- og byggekomiteen 12.10.23.docx](#)

Vedr sak 3/24 Tilleggsopplysninger:

Sluttrapporten for tilbygget til helsesenteret ble oversendt til kontrollutvalget for behandling etter at byggekomiteen hadde sluttbehandlet denne høsten -23. Byggekomiteen besluttet imidlertid en endring etter at sluttrapporten var utarbeidet og oversendt, som medførte en større overskridelse enn det rapporterte.

Denne viser at alt C, som var utgangspunktet for sluttrapporten, hadde en budsjettoverskridelse på kr 297.119. Byggekomiteens valgte alternativ B, som fikk en tilleggskostnad på kr 135.256,17. Sum budsjettoverskridelse ble da kr. 432.375,17.

Møtereferatet vedlegges.

Mvh Lill H Bøe

Byggekomiteen nytt helsesenter

Møtereferat

Møtedato: 12.10.23	Møtevarighet: 08.30 – 10.00	Møtested: Kommunestyresalen	Møteleder: Marit Bjerkås	Referent: Ingrid Fagerli
-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Innkalt	Funksjon	Tilstede	Forfall
Marit Bjerkås	Arbeiderpartiet, leder	x	
Rolf Arne Fredrikli Bruholt	Senterpartiet	x	
Per Arild Torsen	Kristelig folkeparti	x	
Inge Olav Hatvik	Eldrerådet	x	
Eli Krogstad	Fellesliste Høyre og Venstre	x	
Kari M. Aftreth	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	x	
Ann Kristin Aspeggen	Tillitsvalgt	x	
Ingrid Fagerli	Kommunalsjef Helse og omsorg	x	
Håkon Dollis	Avdelingsleder Teknisk drift	x	
Lill Hemmingsen	Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift	x	
Per Øivind Sundell	Kommunedirektør	x	

I - Informasjon

D - Drøfting

B - Beslutning

Tekst	Type Sak	Ansvarlig
<p>Innledning v/Marit Bjerkås</p> <p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utenomhusområde Rennebu Helsesenter – beslutning om valg av utførelse <p>Notat for beslutningsgrunnlag ble sendt ut til komiteen på forhånd. Tre alternative løsninger ble skissert i notatet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alt A: Løsning i tråd med brukerønsker, flytting av carporter til langs Vassliveien. Tilleggs kostnad for dette alternativet: kr 828,573,50, dvs en budsjettoverskridelse på kr 1.125.692,50. Alt B: Minimumsløsning uten ny tilkomstvei og parkeringsplasser Tilleggs kostnad for dette alternativet: kr 135.256,17, dvs en budsjettoverskridelse på kr 432.375,17. Alt C: Minimumsløsning men med grusdekke på hele området Tilleggs kostnad for dette alternativet: kr. 0, dvs en budsjettoverskridelse på kr 297.119. 	B	Plan- og byggekomiteen

<p>Alternativ A og B inneholder asfaltering av veier. Alternativ C er med grusdekke.</p> <p>Konklusjon: Plan- og byggekomiteen vedtar alternativ B: «Minimumsløsning uten ny tilkomstvei og parkeringsplasser Tilleggs kostnad for dette alternativet: kr 135.256,17, dvs en budsjettoverskridelse på kr 432.375,17.»</p> <p>Dette vil sikre en funksjonell drift av utomhusområdet, samt gi en god universell tilgjengelighet for alle.</p> <p>Evt.: Ferdigstillelse markeres med en offisiell åpning av bygget etter at uteområdet står ferdig.</p> <p>En evaluering av prosessen konkluderer med at plan- og byggekomiteen bør å få et beslutningsgrunnlag før møtene.</p> <p>Innspill kan med fordel tas stilling til på et tidligere tidspunkt, jfr. uteområdet.</p> <p>Parkeringsplasser ved helsesenteret er en utfordring. Utvidelse av parkeringsarealet kan løses senere.</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>D</p> <p>D</p>	<p>Kommunalsjef Helse og omsorg</p> <p>Administrasjon</p>
---	-------------------------------------	---