

Fra: Ingjerd Astad <Ingjerd.Astad@hitra.kommune.no>

Sendt: 19. august 2025 15:41

Til: Eva J Bekkavik <Eva.bekkavik@konsek.no>

Emne: SV: Kontrollutvalget - Prosjektregnskapet for Ungbo !

Hei,

Ja, her er prosjektregnskapet for Villa Vikan. Prosjektet er ferdigstilt og regnskapet for prosjektet inngår som del av årsregnskapet for 2024, vedtatt av Hitra kommunestyre i sak 42/25:

Prosjekt 6663 VillaVikan			
Kontonavn	Regnskap alle år	Prosjektramme	Avvik i NOK
Lønnskostnader prosjektleder	701 547	0	-701 547
Byggetjenester	29 832 588	30 304 000	471 412
Andre investeringsutgifter	334 393	0	-334 393
Teknisk prosjektering og rådgivnir	243 589	0	-243 589
Mva kompensasjon	7 592 798	8 571 000	978 202
Sum Investeringsutgifter	38 704 915	38 875 000	170 085

Mvh

Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Hitra kommune

Mobil 415 62 886

E-post: ingjerd.astad@hitra.kommune.no