

Revisors rapport - Stjørdal Helsehus, tidligfaseplanlegging

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

01.09.2023

Saknr

28/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/75 - 5

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Forslag til innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisors rapport, og
 - bruke erfaringene med tidligfasen i planleggingen av Stjørdal Helsehus i senere store investeringsprosjekt.
 - grundig belyse alternative løsningskonsept, også nullalternativet, for fremtidige prosjekter.
 - systematisk evaluere om effekten av store investeringsprosjekt er i tråd med målsettingene i beslutningsgrunnlaget.

Vedlegg

Stjørdal Helsehus - tidligfaseplanlegging

Saksopplysninger

Prosjektet "Stjørdal Helsehus, tidligfaseplanlegging" ble bestilt av kontrollutvalget i møte den 25.03.22, sak 10/22.

Revisors rapport viser at:

- Beslutningsgrunnlaget for realisering av Stjørdal Helsehus var i all hovedsak i tråd med anbefalinger.
- Beslutningsgrunnlaget var i tråd med overordna mål i kommunale planer og sektorplaner.
- Det ble gjort tilstrekkelig behovsanalyse i den tidlige fasen, og det ble definert målsettinger for prosjektet og ulike løsninger til innhold.
- Det kan stilles spørsmål ved om det ble gjort tilstrekkelige utredninger av ulike løsningskonsepter.
- Det har vært nødvendig involvering av interessenter, aktuelle brukere og andre aktører knyttet til Stjørdal Helsehus.
- Resultat og effekter med hensyn til helsehuset er i all hovedsak sammenfallende med beslutningsgrunnlaget.

Revisors anbefalinger:

- Bruke erfaringene med tidligfasen i planleggingen av Stjørdal Helsehus i senere store investeringsprosjekt
- Belyse grundig alternative løsningskonsept, også nullalternativet
- Systematisk evaluere om effekten av store investeringsprosjekt er i tråd med målsettingene i beslutningsgrunnlaget.

Rapporten har vært på høring hos kommunedirektøren. Kommunedirektøren har ingen kommentarer til rapporten.

Vurdering

Revisors rapport viser at målsetningene for prosjektet "realisering av Stjørdal Helsehus" i all hovedsak er nådd. Rapporten viser imidlertid også at politikernes beslutningsgrunnlag også burde omfattet grundigere utredninger av alternativer, herunder konsekvensene av å ikke realisere helsehuset. Videre er det alltid viktig å gjennomføre systematiske evalueringer for å kunne trekke lærdom.

Analysen og arbeidet med kommunedelplaner er ikke berørt i dette prosjektet. Dette kan eventuelt være et tema for et senere prosjekt.